



Projekt Sjönet

5.a. Information om styrelsens arbete med
fiberinstallationen.

=

Verksamhetsberättelse för 2017



Projekt Sjönet

Efter vårt beslut att dra tillbaka vår ansökan om bredbandsstöd så tecknade vi följande avtal

- Med Wexnet om samförläggning av fiber i vårt område, där vi genomför hela förläggningen men kostnaderna fördelas så att Wexnet betalar för fiberstammen och Sjönet för fibernätet till fastigheterna.
- Med Lindahls som helentreprenad för fiberinstallation inklusive schakt, blåsning och installation.



Projekt Sjönet

Efter avtal sammanställdes projekteringen och vi hade byggstartmöte 2:a oktober.

Projektet delades in i två etapper,

Etapp 1

är till de 38 medlemmarna som matas öster om noden, dvs i Sandreda och Rödje.

Etapp 2

är till de 29 medlemmarna som matas väster om noden, dvs i Viås, Pilås och Hagreda.



Projekt Sjönet

Etapp 1

23 oktober kom grävaren till Sandreda och påbörjade arbetet med att förlägga slang.

6 december rapporterade Lindahls att all slang öster om noden var förlagd. Då hade man grävt totalt 9005m varav 3590m var åt Wexnet

29 januari påbörjades blåsningen av fiber och efter lite avbrott för dåligt väder, tekniska problem mm så avslutades blåsningen 27 mars.

10 april påbörjades inkopplingen av fiber så första kund kunde koppla upp sig den 13 april.



Projekt Sjönet

Etapp 2

19 februari kom grävaren till Pilås för att påbörja arbetet med att förlägga slang mellan Pilås och Hagreda samt i Hagreda. Därefter fortsatte arbetet med att få ner slang i Viås. Så nu finns slang till medlemmar i Viås och Hagreda. Återstår att få ner slang mellan Viås-Pilås och inne i Pilås.

Lindhals håller på med inmätningen av förlagd slang enligt ovan. Man har grävt ca 3960 m varav 1870m har varit åt Wexnet

Nästa steg är blåsning av fiber i Viås och invänta en samförläggning med EON.



Projekt Sjönet

Etapp 2 – samförläggning med EON Viås-Pilås

EON kommer att lägga ner högspänningskabel mellan transformatorn i Viås och utmed vägen till Pilås. I Pilås sätts ny transformatorstation och jordkabel dras till hus som inte har jordkabel idag.

Vi inväntar detta arbete och gör en samförläggning med EON, så att vår slang läggs i samma schakt som elkabeln. EON har påbörjat beredning och kontaktat markägare för avtal. Senaste prognos från EON är att arbetet påbörjas i september 2018.

När denna samförläggning är gjord kan Lindahls göra klart med grävningen in till husen i Pilås. Därefter kan vi blåsa och koppla in Pilås och Hagreda.



Projekt Sjönet

Uppdaterad kalkyl per fastighet

Insats	18.000.- (ingen moms)
Anslutningsavgift	3.272.- inkl moms
Konverter	1.200.- inkl moms

Rotavdrag, för dem som har möjlighet ger minus 981.-